



EMPRESA PÚBLICA DE ÁGUAS, EPAL - E.P.

Designação do Projecto		Estado	Âmbito	Data de Conclusão
Pacote 1	Reforço do sistema de abastecimento e melhoria da distribuição de água a cidade de Luanda	Em curso	Construção do Centro de Distribuição do Camama	Nov-11
			Construção do Centro de Distribuição do Benfica II	Mar-12
			Implantação de Condutas Adutoras	Concluído
Pacote 2	Reforço do sistema de abastecimento e melhoria da distribuição de água a cidade de Luanda	Em curso	Implantação de 399 Km de rede de distribuição	Set-11
			Construção de 140 fontenários	Set-11
Pacote 3	Reforço do sistema de abastecimento e melhoria da distribuição de água a cidade de Luanda	Em curso	Construção do Centro de Distribuição do Polo Industrial de Viana	Jul-12
			Condutas	Jul-12
			Estação de Bombagem de Candelabro	Jun-12
Acções Complementares		Em curso	Estação de Tratamento de águas de processo	Fev-12
			Implantação de 30 km de rede de distribuição	Out-11
			Construção do Centro de Distribuição de Cacucaco	Mar-12
Pacote 4.1	Reforço do sistema de abastecimento e melhoria da distribuição de água a cidade de Luanda	Em curso	Ampliação do Sistema 1 - Candelabro	Jul-12
			Condutas DN1000/DN1200	Mar-12
Pacote 4.2	Reforço do sistema de abastecimento e melhoria da distribuição de água a cidade de Luanda	Em curso	Construção do Centro de Distribuição dos Mulenvos	Abr-12
			Implantação de 120 km de rede	Out-11
			Construção de 240 chafarizes	Dez-11
300 Km de Rede de Distribuição		Em curso	Construção de 300 chafarizes	Mar-12
			Construção de 13 girafas	Mar-12

Data da Revisão: 16.09.2011